ОТЧЕТ
о достижении показателей результатов использования Субсидии по состоянию на «01» января 2022г.

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области — Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Наименование бюджета муниципального образования — Бюджет МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета — Комитет по культуре и туризму Ленинградской области

Наименование муниципальной программы — Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории муниципального образования «Город Всеволожск» на 2021-2025 годы»

Периодичность: ежеквартальный

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	Наименование результатов использования Субсидии	Единица измерения	Значение результатов использования Субсидии		Причина отклонения
				плановое	фактическое	
1	2	3	4	5	6	7
1	«Выполнение работ по созданию и развитию велосипедной инфраструктуры г. Всеволожска в границах от улицы Приютинская до дома 2 по шоссе Дорога Жизни ».	Уровень строительной готовности	%	100	36	Неблагоприятные погодные условия

Глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области _____ А.А. Низовский